




TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Nº 03

I - Identificação: Título do Projeto: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 03, de 9 de abril de 2014, regendo-se pela Portaria conjunta/SECEX-MPOG/SECEX-MF e SECEX-CGU, nº 08, de 07 de novembro de 2012.
Objeto: Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico e ambiental, com elaboração da Avaliação de Impacto Ambiental- AIA, e consolidação do anteprojeto de engenharia para atividades de irrigação de uma área estimada de 12.000 ha, para as Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação de Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelos Rios do Meio e Correntina, localizado no município de Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia.

II - UG/Gestão	
UG/ Repassadora	UG/Recebedora
UG: 530022/0001- SENIR/MI	UG: 195007
Gestão:0001	Gestão: 11201

III - Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência até o dia 31/12/2015, conforme o que consta no Termo de Execução Descentralizada nº 03, de 9 de abril de 2014, item IV – Relação entre as partes. O TED nº 03/2014 trata da elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, com elaboração de Avaliação de Impacto Ambiental-AIA, e consolidação do anteprojeto de engenharia para atividades de irrigação de uma área estimada de 12.000 ha, para as Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação de Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelos Rios do Meio e Correntina, localizado no município de Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia. A justificativa para a prorrogação do prazo de vigência deveu-se a demora no recebimento dos arquivos digitais com as informações cartográficas da área do projeto, fornecidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia/SEI/BA, o que afetou o cronograma físico vigente. A preparação das bases cartográficas deveria estar concluída em meados de 2014, porém as informações foram recebidas no final de 2014, e somente em fevereiro de 2015 foi gerada a base cartográfica, dando início aos estudos pedológicos, necessários ao desenvolvimento do projeto. Desta forma, solicita-se a prorrogação da vigência até 31/12/2015 e o restante do recurso, pois a licitação foi adjudicada e homologada no valor global de R\$ 4.457.660,92 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) e o destaque orçamentário foi no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões), sendo necessária a complementação, no valor de R\$ 1.457.660,92 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) para o ano de 2015.

VI - Data e Assinaturas	
Unidade Descentralizadora	Unidade Descentralizada
Brasília, 29 de abril de 2015.  Adriana Melo Alves Ministério da Integração Nacional Secretária Nacional de Irrigação Secretária Interina	Brasília, 29 de abril de 2015.  Elmo Vaz Bastos de Matos Presidente

05
 Proc. 59500.000933/2019-27

 - AN/SE